

PROTOKÓŁ NR 22/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 24 stycznia 2022 roku

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

W posiedzeniu komisji wzięli udział:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Poznar Jerzy | - przewodniczący komisji |
| 2. Czapska Krystyna | - członek |
| 3. Grzech Krzysztof | - członek |
| 4. Kopacki Ryszard | - członek |
| 5. Kulczyc Piotr | - członek |
| 6. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 7. Ptak Łukasz | - członek |
| 8. Szaban Bona | - członek. |

Porządek posiedzenia:

1. Rozliczenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego.
2. Budowa oświetlenia ul. Andersa-Gen.Maczka i koszty utrzymania oraz konserwacji oświetlenia w Chojnowie w 2021 r.
3. Sprawy różne.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia radni głosowali jednomyślnie.

Przewodniczący poinformował, że biorąc pod uwagę wzrost zachorowań, postanowił nie zapraszać na dzisiejszą komisję gości, a jedynie poprosił o przygotowanie pisemnych informacji, a w razie pytań pracownicy zejdą i wyjaśnią wątpliwości. Wszyscy członkowie komisji otrzymali drogą elektroniczną przygotowane sprawozdania.

Ad.1. Rozliczenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego.

Postępowanie zostało ogłoszone 06.05.2021 r. Zamawiający na realizację zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 500.000,00 zł brutto.

Do dnia 21.05.2021 r. zostały złożone 2 oferty.

1 oferta została odrzucona.

Najniższa oferta wynosiła 461.329,00 zł.

Najwyższa oferta wynosiła 1.030.617,00 zł (oferta odrzucona).

Wyboru dokonano w dniu 27.05.2021 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROBKOM Sp. z o.o. z Legnicy.

Umowę zawarto w dniu 07.06.2021 r. na kwotę 461.329,00 zł.

Z firmą ROBKOM zawarto Aneks do umowy na roboty dodatkowe na kwotę 27.528,42 zł.

- Roboty dotyczyły wykonania dróg o długości 413 m, szer. 3 m o podbudowie z pospółki o gr. 10 cm, na odcinku drogi od S 10 do S13 wykonanie podbudowy o gr. 35 cm i szer. 5 m.

- wykonanie przyłączy do dz. nr 295/11 (długość przyłącza kanalizacji sanitarnej 7,5 m, dł. przyłącza kanalizacji deszczowej 6,0 m, dł. przyłącza wody 9 m).

Łączna wartość inwestycji 488.857,42 zł. Wydatek w wysokości 203.054,05 zł został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach inwestycji wykonano:

– sieć kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej o długości 413,05 m oraz 19 szt. przykanalików o długości 105,60 mb;

– 19 szt. przykanalików deszczowych o długości 106,55 m oraz sieć wodociągową o długości 440,50 m wraz z 19 przyłączami wodociągowymi o długości 111,55 m.

– 4 szt. hydrantów.

W dniu 18.11.2021 r. złożono zawiadomienie o zakończenie budowy obiektu budowlanego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy.

„Za” przyjęciem informacji głosowano jednomyślnie.

Ad.2. Budowa oświetlenia ul. Andersa-Gen. Maczka i koszty utrzymania oraz konserwacji oświetlenia w Chojnowie w 2021 r.

1) „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa-Gen. Stanisława Maczka” - umowa została zawarta w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 36.799,14 zł. W ramach zadania zostało posadowione 10 słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED. Prace budowlane przy ul. Andersa wykonali: Konsorcjum Maciuś Handel i Usługi Artur Guściora z Chojnowa oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniuszyn z Chojnowa.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 39.394,44 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2) „Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej” – umowa została zawarta w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 95.000 zł.

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (za stacją paliw) wraz z wykonaniem oświetlenia; posadowienie słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED – 15 kpl., w tym 6 kpl. do doświetlenia przejść dla pieszych (3 przejścia).

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elektros” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.

Wartość całkowita zadania wynosiła 98.825,30 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie zostało ogłoszone 29.12.2020 r.

Część 1 – Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego).

Część 2 – Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andresa-Gen. Stanisława Maczka.

Do dnia 15.01.2021 r. złożono 6 ofert.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadania następujące kwoty: część I – 150.000 zł; część II – 50.000 zł.

Najniższa oferta wynosiła w części I – 95.000 zł.

Najwyższa oferta wynosiła w części I – 146.426,47 zł.

Najniższa oferta wynosiła w części II – 36.799,14 zł.

Najwyższa oferta wynosiła w części II – 88.314 zł.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 25.01.2021 r.

Umowa na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andresa-Gen. Stanisława Maczka” została zawarta w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 36.799,14 zł.

Umowa na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej” została zawarta w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 95.000 zł.

3) Koszty utrzymania-konserwacji oświetlenia ulicznego – ilość latarni 1152 sztuki za 2021 rok na terenie miasta wyniosły:

- stan ilościowy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Chojnów wynosi 785 szt.

- koszt konserwacji jednej latarni miesięcznie wynosi 7,98 zł netto/9,82 zł brutto,

- roczne koszty utrzymania oświetlenia wynoszą 92.241,07 zł,

- stan ilościowy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Tauron Dystrybucja Oddział w Legnicy wynosi 367 szt.

- koszt konserwacji jednej latarni miesięcznie wynosi 18,83 zł netto/23,16 brutto,

- roczne koszty utrzymania oświetlenia wynoszą 102.000,06 zł.

Łącznie koszty utrzymania oświetlenia drogowego na terenie miasta Chojnowa za 2021 rok wynoszą 194.461,67 zł.

Ad.3. Sprawy różne.

Przewodniczący komisji poinformował, że przygotował projekt sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebranych i zamknął obrady komisji o godz. 15.20.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Jerzy Poznar

Protokołowała: *Barbara Kuta*