

PROTOKÓŁ NR 25/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 maja 2017 roku

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 4.

W posiedzeniu komisji wzięli udział:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Poznar Jerzy | - przewodniczący komisji |
| 2. Kopacki Ryszard | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Cieśla Maciej | - członek |
| 4. Czapska Krystyna | - członek |
| 5. Grzech Krzysztof | - członek |
| 6. Łukaszewski Marek | - członek |
| 7. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 8. Ptak Łukasz | - członek |
| 9. Szaban Bona | - członek |

Nieobecny był radny Dariusz Morawski.

Goście:

1. Janusz Mikołajczyk - Naczelnik Wydziału RG
2. Angelina Ryske - insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu za 2016 r.
2. Analiza kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Niemcewicza, Małachowskiego i Witosa.
3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący komisji zaproponował zmianę w przedstawionym porządku posiedzenia poprzez zmianę kolejności, tj. przeniesienie pkt.2 do pkt. 1.

Porządek obrad po zmianie:

1. Analiza kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Niemcewicza, Małachowskiego i Witosa.
2. Analiza wykonania budżetu za 2016 r.
3. Sprawy wniesione.

"Za" przyjęciem porządku posiedzenia po wprowadzeniu zmiany radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 1. Analiza kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Niemcewicza, Małachowskiego i Witosza.

Analizę przedstawił Naczelnik Wydziału RG - Janusz Mikołajczyk.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Niemcewicza, Pl. Konstytucji 3 Maja oraz Małachowskiego w Chojnowie obejmowała m.in.:

- budowę sieci wodociągowej z rur PE-HD, SDR11 Ø160 z przyłączami wody do budynków z rur Ø40/50PE, z włączeniem do sieci miejskiej,
- budowę kanalizacji ogólnospławnej Ø400VC SN.8 z przyłączami kanalizacyjnymi sanitarnymi do budynków Ø160PVC kl. SN.8 z włączeniem do sieci miejskiej,
- budowę studzienek osadnikowych deszczowych Ø500 wraz z wpustami ulicznymi,
- odtworzenie nawierzchni jezdni z asfaltu,
- odtworzenie nawierzchni chodników,

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określał projekt budowlany:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Chojnowie.”

Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 1.090.606,87 zł brutto.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Witosza na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki w Chojnowie obejmowała m.in.:

- budowę sieci wodociągowej z rur PE-HD, SDR11 Ø160 z przyłączami wody do budynków z rur Ø40PE, z włączeniem do sieci miejskiej,
- budowę kanalizacji ogólnospławnej Ø200VC SN.8 z przyłączami kanalizacyjnymi sanitarnymi do budynków Ø160PVC kl. SN.8 z włączeniem do sieci miejskiej,
- budowę studzienek osadnikowych deszczowych Ø500 wraz z wpustami ulicznymi,
- odtworzenie nawierzchni jezdni z asfaltu,
- odtworzenie nawierzchni chodników,

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określał projekt budowlany:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Chojnowie.”

Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 319.695,38 zł brutto.

Przetarg nieograniczony, ogłoszony w dniu 17.06.2016 r. obejmował powyższe zadania:

Cz. I - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Niemcewicza, Pl. Konstytucji 3- Maja oraz Małachowskiego w Chojnowie,

Cz II - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Witosza na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki w Chojnowie.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.07.2016 r.

W wymaganym terminie złożone zostały oferty:

w części I - 6 wykonawców, z których najtańsza była z ceną ofertową 452.296,12 zł. a najdroższa – 789.819,09 zł.

w części II – 8 wykonawców, z których najtańsza oferowała cenę ofertową w wysokości 187.695,38 zł. a najdroższa – 318.716,57 zł.

Termin gwarancji i rękojmi wszyscy Wykonawcy w części I i II zaoferowali jako 60 m-cy.

Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca: **ELTOR SP. Z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Lubaniu przy ul. Torowej 9.**

Umowy na część I i II zawarte zostały w dniu 01.08.2016 r.

Terminy zakończenia prac określono odpowiednio:

Dla części I na dzień 30.11.2016 r. zmieniony aneksem na dzień 30.01.2017 r.

Dla części II na dzień 30.11.2016 r.

Roboty Wykonawca wykonał w okresie:

Część I – rozpoczęcie we wrześniu 2016 r. zakończenie 28.03.2017 r.

Część II – rozpoczęcie w październiku 2016 r. zakończenie 27.03.2017 r.

Zadania odebrano:

Część I w dniu 29.03.2017 r. Komisja odbiorowa powołana zarządzeniem Burmistrza nr 30/2017 z dnia 23.03.2017 r.

Część II w dniu 14.04.2017 r. Komisja odbiorowa powołana zarządzeniem Burmistrza nr 41/2017 z dnia 10.04.2017 r.

W obu przypadkach naliczone zostały kary umowne za nieterminowe wykonanie zamówienia:

Część I – 13.116,59 zł.

Część II – 16.904,48 zł.

Z uwagi na potrzebę wykonania podłączeń do sieci miejskiej podrynników budynków przy ul. Witosza oraz Małachowskiego z Wykonawcą zawarta została ugoda, w której zamawiający zlecił wykonanie robót dodatkowych (wycenionych kosztorysami ofertowymi zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego), a na określony czas ich wykonania zawiesił naliczanie kolejnych kar.

W rezultacie koszty całkowite inwestycji wyniosły odpowiednio:

Dla części I - 461.693,57 zł, z czego:

Roboty budowlane wg umowy:	452.296,12 zł.
Roboty dodatkowe:	12.114,04 zł.
Inspektor nadzoru:	10.400,00 zł.
Kary umowne:	13.116,59 zł.

Dla części II – 200.924,81 zł, z czego:

Roboty budowlane wg umowy:	187.827,57 zł.
Roboty dodatkowe:	25.701,72 zł.
Inspektor nadzoru:	4.300,00 zł.
Kary umowne:	16.904,48 zł.

Ad. 2. Analiza wykonania budżetu za 2016 r.

Analizę przedstawiła p. Angelina Ryske - insp. UM.

Wykonanie budżetu w roku 2016 przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetu wyniosło 53.087.440 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 51.973.198 zł, co stanowi 111,7 % planu, a dochody majątkowe - 1.114.242 zł, tj. 40,1 % planu,

- wykonanie wydatków wyniosło 47.251.572 zł, w tym wydatki bieżące 44.160.193,13 zł, tj. 96,22 % planu i majątkowe 3.091.378,99 zł, co stanowi 59,9 % planu.

Budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 7.813.005 zł.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są dochody własne w kwocie 27.551.665 zł, na które składają się m.in. udział w podatku PIT - 9.082.262 zł, udział w podatku CIT - 331.108 zł, podatek od nieruchomości - 5.811.008 zł, podatek rolny - 24.862 zł, podatek od środków transportowych - 250.600 zł, wpływy z innych lokalnych opłat - 1.986.279 zł, wpływy z usług 1.191.036 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 5.956.695 zł (zwrot z podatku VAT z lat ubiegłych).

Na dochody składają się również subwencja ogólna 12.269.000 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 11.513.000 zł (w tej kwocie są środki na realizację programu 500 plus), dotacje z budżetu środków europejskich 190.982 zł.

Przewodniczący komisji odczytał zebrany Uchwałę Nr II/125/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok (opinia pozytywna).

Następnie przedstawił zebrany projekty:

- opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o sprawozdaniu finansowym Miasta Chojnowa o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa oraz o informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za rok 2016;

„Za” przyjęciem powyższej opinii głosowało 9 radnych - jednomyślnie.

- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym - 9 głosami „za” - jednomyślnie - wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Miasta Chojnowa absolutorium za 2016 rok.

- sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa nad sprawozdaniami finansowymi, wykonaniem budżetu oraz informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2016 r.;

„Za” przyjęciem powyższego sprawozdania głosowało 9 radnych - jednomyślnie.

Ad. 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący komisji poinformował, że temat analizy budżetu został wyczerpany, w związku z tym w miesiącu czerwcu nie będzie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebranym i zamknął obrady komisji o godz. 16.20.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Jerzy Poznar

Protokołowała: *Barbara Kuta*